



Installationens ejer/bruger	Vor ref.	Dato.
	Installations nr.	Måler nr.
Lokalafdelingen	Installationens adresse	
	Anlægstilsyn	Eftersyn foretaget den
	Driftstilsyn	
	Andet	

Der er foretaget eftersyn på ovennævnte installations adresse. Ved tilsynet bemærkedes følgende:

Bemærk:

Installationen er kun gennemgået stikprøvevis. Hvis der i forbindelse med udbedringen viser sig andre fejl og mangler skal disse selvfølgelig også rettes.

		I orden?	
		Ja	Nej
Kabelskab/Stikledning:			
100	Er stikledningen aflastet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Er stikledningen mærket med tilhørsforhold ? (evt.B-nr.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	Stikledningens størrelse: (min. 4 mm ²)	AL/CU	mm ²
103	Er der overensstemmelse mellem sikringens størrelse og stikledningens kvadrat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	Er fasefølgen på kablet i orden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	Er dampspærre/fygefang i orden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		I orden?	
		Ja	Nej
Halvrøret:			
200	Er halvrøret ført helt op til/ind i kabelskabet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
201	Er halvrøret ført helt op til bygningen hvor måleren er monteret og afsluttet forsvarligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202	Følger halvrøret terrænet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
203	Er halvrøret fæstnet forsvarligt til underlaget ? (min. 2 fastgørelser pr. længde rør)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
204	Er underparten fuld svejset på hele strækningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
205	Er der forskydning mellem over- og underpart ved samlinger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
206	Er der mindst 4 band-it bånd pr. længde halvrør?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
207	Er der ½ meter halvrør til alle sider ved sving- og t-stykker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

				I orden?	
				Ja	Nej
Måler/Målerekab:					
300	Er måleren let tilgængelig?	Placeret	<input type="checkbox"/> Udvendig	<input type="checkbox"/> Indvendig	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
301	Er kablerne aflastet med "kiler"?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
302	Er L1, L2 og L3 på samme klemme i begge ender?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
303	Er der fremført beskyttelsesleder?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
304	Er beskyttelseslederen forsvarligt samlet i målerkassen?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
305	Er målerkassen plomberet?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
306	Er målerkassen i stand til at fastholde måleren på betryggende vis?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
307	Er der uvedkomne installationer i målerkassen?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
308	Er målerkassen regntæt? (IP44, hvis placeret udenfor)				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
309	Er der monteret skørt på målerkassen?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
310	"Kører" måleren den rette vej?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

				I orden?	
				Ja	Nej
Gruppetavlen:					
400	Er der HPFI-afbryder i indgangen af tavlen?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
401	Er der monteret beskyttelsesleder og udligningsforbindelser?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
402	Er alle afgange isolationsmodstandstestet? (Megger test)				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
403	Er overgangsmodstanden til jord målt? (HUSK at fjerne beskyttelsesleder)				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
404	Er interne ledninger i orden?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
405	Er der plads til udvidelser af tavlen?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
406	Er installationen forsvarligt delt ud på grupper?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
407	Er gruppeafgangene mærket med tilhørsforhold?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
408	Er tavlen i øvrigt mærket med max. forsikring, kortslutningsniveau og installatørens navn?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
409	Er tavlen min. IP20?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
410	Indgangsspændingen målt til :				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> V
411	Er der ekstra sikringer?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
412	Er der opsat instruktionsklistermærke i skift af sikringer?				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

		I orden?	
		Ja	Nej
Installationen:			
500	Er stikkontakter polvendt? (Fasen sidder i venstre side)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
501	Er HPFI-afbryderen testet og er der lavet en test af fejlstrømsafbryder funktionen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
502	Hvad er spændingen ved den fjerneste stikkontakt?	_____ V	
503	Hvad er forskellen mellem indgangsspændingen og spændingen ved den fjerneste stikkontakt?	_____ V	
504	Er der samlinger i installationen der giver anledning til berøringsfare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
505	Virker installationen efter hensigten? (Tænd og sluk lys osv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
506	Er der lav-volts installationer som f.eks. hallogenbelysning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
507	Er disse dimensioneret korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		I orden?	
		Ja	Nej
Fundaments elektrode:			
600	Er fundamentelektroden 50 mm ² eller mere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
601	Er den udført som en ÅBEN ring?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
602	Er der udtag, let tilgængeligt midt på ringen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
603	Er samlinger udført med enten krydsklemme eller svejset sammen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
604	Er halvdelen af fjeldankrene monteret til fundamentelektroden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
605	Er fundamentelektroden fastgjort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		I orden?	
		Ja	Nej
Varmekabler (Frostsikring):			
700	Er der en varmekabel-installation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
701	Er den beskyttet imod indirekte berøring, enten ved skilletrafo eller HPFI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
702	Er der termostat og føler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
703	Er disse fundet i orden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
704	Er der afleveret registreringsblade på anlæget?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
705	Hvor mange watt pr. meter er der anvendt?	_____ Wm	
706	Skønnes dette tilstrækkeligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
707	Hvordan er koldkabel til varmekabel samlet?	_____	
708	Hvorledes er føleren placeret?	_____	
709	Er der mere end ét varmekabel til evt. optøning af ledning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710	Har varmekabelinstallationen sin egen måler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
711	Er der flere driftsformer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
712	Hvad er strømmen ved disse?	_____ Amp	
713	Hvorledes er kablet koblet?	_____	

